

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	20.12-02/2022		
LICITAÇÃO	TP 010/2022		
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MANOEL FLORÊNCIO FILHO - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO CAMPO		
TIPO	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
R\$ VALOR	R\$ 766.924,29	1º TERMO ADITIVO NO VALOR DE R\$ 63.722,93	
ETAPAS	06 MESES		
INICIO DE OBRA	16/01/2023		
STATUS	CONCLUÍDA		
CONCLUSÃO	05/07/2023		
CONTRATADA	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
CNPJ	23.202.729/0001-46		
ENG. FISCAL	JOÃO PAULO DE AMORIM NETO		
ENG. EXECUÇÃO	JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO		
R\$ EXECUTADO	R\$ 822.923,75		
EVOLUÇÃO DE OBRA	100%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	04.04-01/2023		
LICITAÇÃO	TP 001/2023		
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOMJOÃO VI, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO TABULEIRO, MUNICÍPIO DE TRAIPU - ALAGOAS		
TIPO	CONSTRUÇÃO		
R\$ VALOR	R\$ 755.327,29		
ETAPAS	4 MESES		
INICIO DE OBRA	04/05/2023		
STATUS	EM ANDAMENTO		
CONCLUSÃO	01/09/2023		
CONTRATADA	MF ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.		
CNPJ	02.711.285/0001-02		
ENG. FISCAL	JOÃO PAULO DE AMORIM NETO		
ENG. EXECUÇÃO	MÁRCIO FABIAN EVANGELISTA SILVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 93.170,27		
EVOLUÇÃO DE OBRA	12,34%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU

RELATÓRIO DE OBRAS

RELATÓRIO DE OBRAS			
DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	02.12-01/2022		
LICITAÇÃO	TP 008/2022		
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO LAGOINHA, NAS RUAS PROJETADAS A, B, C, D e E, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRAIPU/AL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE N 924467/2021/MDR/CAIXA, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO N 1081768-27 COM PROPOSTA N 54741/2021	OBRA FRUTO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 924467/2021/MDR/CAIXA FIRMADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
TIPO	PAVIMENTAÇÃO		
R\$ VALOR	R\$ 975.504,49		
ETAPAS	8 MESES		
INICIO DE OBRA	20/06/2023		
STATUS	EM ANDAMENTO		
CONCLUSÃO	15/02/2024		
CONTRATADA	MF ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.		
CNPJ	02.711.285/0001-02		
ENG. FISCAL	JOÃO PAULO DE AMORIM NETO		
ENG. EXECUÇÃO	MÁRCIO FABIAN EVANGELISTA SILVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0,00%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			